




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	VALOR	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZADO
REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO PRISCO VIANA	ALEMON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 168.329,23	30/12/2009	Obra Paralisada	98,79%
PAV. E DRENAGEM DO LOTEAMENTO RIO MAR E 2ª ETAPA DO LOTEAMENTO SUZANA AZEVEDO	GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA	R\$ 483.650,00	01/07/2010	Obra Paralisada	2,00%
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO RIO MAR	GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA	R\$ 597.000,00	01/07/2010	Obra Paralisada	47,18%
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS.	CAOL - CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 316.343,58	26/04/2011	Obra Paralisada	31,41%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO KUAIT E LITORAL NORDESTE	ENGECON-CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 535.653,65	27/06/2013	Obra Paralisada	78,10%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO CANAL	NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	R\$ 181.770,09	01/10/2013	Obra Paralisada	55,21%
PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEXO ANDORINHAS	ENGEB – BOTELHO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 4.942.741,55	20/01/2015	21/06/2019	94,82%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO RECANTO DAS ANDORINHAS	INSERCON INCORPORAÇÃO, SERV E CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 326.322,70	13/11/2017	12/02/2019	88,57%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRUZ	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 595.615,91	06/08/2018	06/05/2019	54,89%
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO LOTEAMENTO OLIMAR	ENGEB – BOTELHO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 1.758.623,49	01/10/2018	01/10/2019	27,23%

  
Gilvânio Melo de Albuquerque  
Secretário de Obras


  
Airton Sampaio Martins  
Prefeito Municipal

Barra dos Coqueiros/SE, 31 de dezembro de 2018.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	VALOR	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZADO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRUZ	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 595.615,91	06/08/2018	06/05/2019	54,89%
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO LOTEAMENTO OLIMAR	ENGE B – BOTELHO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 1.758.623,49	01/10/2018	01/10/2019	27,23%

  
\_\_\_\_\_  
Gilvânio Melo de Albuquerque  
Secretário de Obras

  
\_\_\_\_\_  
Manoel Viana Martins  
Secretário de Educação

Barra dos Coqueiros/SE, 31 de dezembro de 2018.