



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INÍCIO O.S.	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZADO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERASMO SANTA BÁRBARA	RC CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME	280.892,62	17/06/2019	16/01/2020	99,78%
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM PAULO MAIA	CONORTE- CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	325.081,06	22/07/2019	21/02/2020	92,49%
REFORMA DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. JATOBÁ	FSS CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELLI	136.773,79	19/08/2019	18/12/2019	98,76%
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOT. PARAISO DA BARRA	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	438.540,26	24/09/2019	23/01/2020	79,58%
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESPAÇO TROPICAL I E II	ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA - EPP.	1.029.773,20	24/09/2019	23/03/2020	54,53%
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO MARGINAL (MOLHE) ATALAIA NOVA	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.	391.194,38	10/12/2019	09/04/2020	17,85%
PRAÇA IREMAR MECENAS	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.	547.605,71	04/11/2019	03/03/2020	48,30%
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LOT. NOSSA SENHORA DO CARMO	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	410.750,47	06/11/2019	05/03/2020	97,31%
PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO	CONSTRUTORA MACHADO LTDA-EPP	334.801,06	06/11/2019	05/02/2020	58,08%
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO LOT. GEORGE BATISTA	CONSTRUTORA MACHADO LTDA-EPP	500.630,00	04/11/2019	03/04/2020	25,62%
PAV. E DRENAGEM DO LOTEAMENTO RIOMAR E 2ª ETAPA DO LOTEAMENTO SUZANA AZEVEDO	GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	483.650,00	01/07/2010	OBRA PARALISADA	2,00%
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO RIOMAR	GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	597.000,00	01/07/2010	OBRA PARALISADA	47,18%



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRAS DOS COQUEIROS	CAOL - CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	316.343,58	26/04/2011	OBRA PARALISADA	31,41%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO KUAIT E LITORAL NORDESTE	ENGECON - CONSTRUÇÕES LTDA.	535.653,65	27/06/2013	OBRA PARALISADA	78,10%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO CANAL	NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	181.770,09	01/10/2013	OBRA PARALISADA	55,21%
PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEXO ANDORINHAS	ENGEB - BOTELHO ENGENHARIA LTDA.	4.942.741,55	20/01/2015	21/06/2019	94,82%

**Gilvânio Melo Albuquerque**  
Secretário Municipal de Obras

**Airton Sampaio Martins**  
Prefeito Municipal






ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INÍCIO – O.S.	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZADO
2ª REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOTA MACEDO	FSS CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELLI	504.651,44	07/10/2019	06/02/2020	27,16%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA GOMES DOS SANTOS	RC CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME	614.999,65	27/03/2019	27/01/2020	90,48%
CONSTRUÇÃO EMEF ANTONIO PEDRO (12 SALAS)	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	2.591.130,50	19/09/2019	18/09/2020	12,46%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EMEI MARIA DO CÉU	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	260.478,15	11/11/2019	10/03/2020	21,05%

  
**Gilvânio Melo Albuquerque**  
Secretário Municipal de Obras

  
**Airton Sampaio Martins**  
Prefeito Municipal