





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INÍCIO – O.S.	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZADO
CONSTRUÇÃO UBS ATALAIA NOVA	SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	396.528,26	26/08/2019	25/02/2020	56,86%


Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Obras


Maria Eliana Silva Martins
Secretaria Municipal de Saúde