



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	Data do Início	Término do Ato	Valor pago	Saldo a Pagar	Valor Total da Obra	%
UBS NOSSA SENHORA DO CARMO	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	02/10/2020	02/04/2021	R\$ 40.686,19	R\$ 114.116,09	R\$ 154.802,28	26,28%

GILVÂNIO MELO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Obras Públicas

MARIA ELIANA SILVA MARTINS
Secretária Municipal de Saúde