



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	Data do Início	Término do Ato	Valor pago	Saldo a Pagar	Valor Total da Obra	%
PRAÇAS DO ROMILDO, MARIVAN, DA QUADRA DO ANDORINHAS E PRAÇAS DO RIO MAR	JS CARVALHOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07/05/2020	20/01/2021	R\$ 779.482,65	R\$ 131.367,97	R\$ 910.850,62	85,58%
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOVA	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	18/05/2020	16/02/2021	R\$ 916.314,91	R\$ 291.925,42	R\$ 1.327.545,55	69,02%
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	ENGE B-BOTELHO ENGENHARIA LTDA	07/05/2020	01/05/2021	R\$957.698,03	R\$251.142,30	R\$ 1.206.649,05	51,90%
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR (CENTRO EDUCATIVO URBANO) DE 12 SALAS	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	19/09/2019	17/04/2021	R\$ 1.599.287,99	R\$ 991.842,51	R\$ 2.648.980,79	60,37%
MARIA DO CÉU; MOLHE; PRAÇA IREMAR	FSS CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI ME	14/09/2020	02/05/2021	R\$ 720.338,70	R\$ 268.595,74	R\$ 988.934,44	72,84%
RUA LEONARDO SANTOS E ADJACÊNCIAS	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	08/09/2020	06/03/2021	R\$ 96.841,50	R\$ 138.316,18	235.157,68	41,18%
OLHOS D'ÁGUA	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	17/04/2020	18/03/2021	R\$ 289.157,28	R\$ 51.723,50	R\$ 340.880,78	84,83%
RUA LIMEIRA	JP" FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	05/10/2020	03/04/2021	35.765,77	R\$ 130.888,08	R\$ 166.653,85	21,46%

GILVÂNIO MELO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Obras Públicas

AIRTON SAMPAIO MARTINS
Prefeito Municipal