ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA

EMPRESA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DATA DE INICIO: 05/07/2024

PREVISÃO DO TÉRMINO: 05/04/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/07/2024 À 24/07/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	1.117.314,22	1.117.314,22	14.382.685,78	7,21%	7,21%
2	25/07/2024 À 19/08/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	1.950.193,92	3.067.508,14	12.432.491,86	19,79%	19,79%
3	20/08/2024 À 11/09/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	589.295,83	3.656.803,97	11.843.196,03	23,59%	23,59%
4	12/09/2024 À 15/10/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	125.842,27	3.782.646,24	11.717.353,76	24,40%	24,40%
5	16/10/2024 `12/11/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	426.634,81	4.209.281,05	11.290.718,95	27,16%	27,16%
6	13/11/2024 À 06/12/2024	15.500.000,00	-	15.500.000,00	218.056,44	4.427.337,49	11.072.662,51	28,56%	28,56%

Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

Priscilla de Souza Marques Espantoso
Fiscal Suplente da Obra