ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

# RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS

**EMPRESA:** CAMEL EMPREENDMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
**DATA DE INICIO:** 13/05/2024
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 01/11/2024

| Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| 1 | 09/05/2024 à 31/05/2024 | 4.115.156,66 | - | 4.115.156,66 | 1.860.752,49 | 1.860.752,49 | 2.254.404,17 | 45,22% | 45,22% |
| 2 | 01/06/2024 à 30/06/2024 | 4.115.156,66 | - | 4.115.156,66 | 1.684.557,82 | 3.545.310,31 | 569.846,35 | 86,15% | 86,15% |
| 3 | 01/07/2024 à 31/08/2024 | 4.115.156,66 | - | 4.115.156,66 | 556.273,53 | 4.101.583,84 | 13.572,82 | 99,67% | 99,67% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Marcel Fürst**
Secretário Municipal de Obras Públicas

Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Engenheiro Civil
CREA nº 271973704-6

**Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara**
Fiscal da Obra